

# 监 理 日 志

日期：2017年 04月 17日

天气：晴

星期：星期一

气温：17° ~25° c

工程名称：苏州乐轩 2.0184MWp 分布式光伏电站项目

|                |                                    |   |
|----------------|------------------------------------|---|
| 监理<br>工作<br>情况 | 1、支架基础柱墩混凝土浇筑监理旁站。<br>2、监理巡查乐轩厂现场。 |   |
| 施工<br>情况       | 施工单位                               | 施工内容及进度   |
|                | 上<br>海<br>久<br>能                   | 1、支架基础柱墩混凝土浇筑 200 个完成约 60%。<br>2、定位测量放线未施工，已完成 70%还有两天的放线工作。<br>3、柱墩未吊装运输，总计进场 1290 个，进场 37%。 |
| 其它<br>事项       |                                    |   |
| 本日现场监理人员       | 孟文伟                                |   |
| 记录人：孟文伟        | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：               |   |



14:22

2017-04-17 星期一 📍 苏州

