

监 理 日 志

日期：2017 年 04 月 20 日

星期：星期四

天气：晴

气温：17° ~24° c

工程名称：苏州乐轩 2.0184MWp 分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、支架基础柱墩混凝土浇筑监理旁站。 2、支架柱墩分散就位施工，监理检查，检查发现柱墩吊装运输过程中筑墩边角有磕碰导致缺棱掉角，要求吊装至屋面分散到各个部位之后，把柱墩的这些缺陷修补好。 3、召开第四周工程例会，整理会议纪要。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	上 海 久 能	1、支架基础柱墩混凝土浇筑 200 个完成约 75%。 2、支架柱墩分散就位施工，1#厂房屋面完成就位完成约 25%。 3、逆变器位置现场确定，电缆桥架及电缆走向、长度现场测量。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		孟文伟
记录人:孟文伟		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：

