

监 理 日 志

日期：2017年 04月 22日

天气：晴

星期：星期六

气温：12° ~21° c

工程名称：苏州乐轩 2.0184MWp 分布式光伏电站项目

监理工作情况	<p>1、支架基础柱墩混凝土浇筑监理检查。</p> <p>2、1#、2#厂房支架材料吊装完毕。柱墩吊装至屋面，总计吊装约 1400 个，总计完成 41%，监理安全旁站。</p>	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	上海久能	<p>1、支架基础柱墩混凝土浇筑 200 个完成约 80%。</p> <p>2、支架柱墩分散就位未施工，1#厂房屋面完成就位完成 25%。</p> <p>3、1#、2#厂房支架材料吊装完毕。柱墩吊装至屋面，总计吊装约 1400 个，总计完成 41%。</p>
其它事项		
本日现场监理人员	孟文伟	
记录人：孟文伟	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	



