

监 理 日 志

日期：2017年 04月 24日

天气：多云

星期：星期一

气温：16° ~27° c

工程名称：苏州乐轩 2.0184MWp 分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	<p>1、支架基础柱墩混凝土浇筑监理检查。</p> <p>2、支架柱墩分散就位施工，1#、2#厂房屋面完成就位完成 40%监理检查</p> <p>3、柱墩吊装运输一车，总计进场 1860 个，进场 57%监理检查。</p> <p>3、柱墩吊装至屋面，总计吊装约 1500 个，总计完成吊装 46%监理安全旁站。</p>	
施 工 情 况	施 工 单 位 上 海 久 能	施 工 内 容 及 进 度 1、支架基础柱墩混凝土浇筑 200 个完成约 90%。 4、支架柱墩分散就位施工，1#、2#厂房屋面完成就位完成 40%。 4、柱墩吊装运输一车，总计进场 1860 个，进场 57%。 5、柱墩吊装至屋面，总计吊装约 1500 个，总计完成吊装 46%。
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	孟文伟	
记 录 人：孟文伟	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	





15:31

2017-04-24 星期一 | 苏州



17:02

2017-04-24 星期一 苏州市虎丘区