

监 理 日 志

日期：2017年 04月 26日

天气：多云

星期：星期三

气温：13° ~20° c

工程名称：苏州乐轩 2.0184MWp 分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	<p>1、支架柱墩分散就位施工，1#、2#厂房屋面完成就位完成 54%监理检查。</p> <p>2、柱墩吊装运一车，总计进场 2294 个，进场 70%监理检查。</p> <p>3、1#、2#厂房屋面支架棱条分散安装，总计安装完成 15%监理检查。</p> <p>4、召开第五周工程例会，整理会议纪要。</p>	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	上 海 久 能	<p>1、支架柱墩分散就位施工，1#、2#厂房屋面完成就位完成 54%。</p> <p>2、柱墩吊装运一车，总计进场 2294 个，总计进场 70%。</p> <p>3、1#、2#厂房屋面支架棱条分散安装，总计安装完成 15%。</p>
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	孟文伟	
记 录 人：孟文伟	总 监 理 工 程 师 / 总 监 理 工 程 师 代 表（签 字）：	

