

监 理 日 志

日期：2017 年 04 月 10 日

天气：多云

星期：星期一

气温：8° ~20° c

工程名称：河北以岭药业 1.53384MWp 分布式光伏发电项目工程

监 理 工 作 情 况	1、 国际制药车间组件安装检查，安装符合设计规范要求 2、 国际制药车间横梁安装检查，横梁上下间距符合设计规范要求 3、 针剂车间支架基础吊装，发现施工人员未戴安全帽，现场提出施工人员必须戴好安全帽施工，安全施工	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	河北能源	1、 国际制药组件安装 2、 国际制药横梁安装 3、 针剂车间支架基础吊装
其 它 事 项		
本日现场监理人员		朱有敏
记录人:朱有敏		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：



2017-4-10针剂车间支架基础吊装



2017-4-10国际制药车间组件安装



2017-4-10国际制药车间横梁间距



2017-4-10国际制药车间横梁安装