

监 理 日 志

日期：2017 年 04 月 2 日

天气：晴

星期：星期日

气温：12° ~24° c

工程名称：河北以岭药业 1.53384MWp 分布式光伏发电项目工程

监 理 工 作 情 况	1、饮品车间组件安装检查，发现人员未戴安全帽施工，现场提出叫施工人员戴好安全帽施工，安全施工 2、饮品车间组件吊装，吊车周围拉起警示带，安全施工 3、巡视国际制药车间，支架材料散料，明天安装	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	河 北 能 源	1、 饮品车间组件吊装 2、 饮品车间组件安装 3、 国际制药支架散料
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员		朱有敏
记 录 人：朱有敏		总 监 理 工 程 师 / 总 监 理 工 程 师 代 表（签字）：







2017-4-2饮品车间组件安装



2017-4-2国际制药支架散料