

监 理 日 志

日期：2017 年 04 月 5 日

天气：多云

星期：星期三

气温：9° ~19° c

工程名称：河北以岭药业 1.53384MWp 分布式光伏发电项目工程

监 理 工 作 情 况	1、 饮品车间组件安装检查，发现安装的组件不再一条平面线上，现场提出立即整改，整改好后再继续施工； 2、 饮品车间组件安装施工人员施工未戴安全帽，现场提出戴好安全帽，安全施工 3、 国际制药车间支架安装，符合设计规范要求	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	河 北 能 源	1、 饮品车间组件安装 2、 国际制药车间支架安装
其 它 事 项	1、 国际制药车间横梁安装与设计图纸不符，不好安装，现已通知设计单位，业主明天到现场横梁问题进行处理解决；	
本日现场监理人员		朱有敏
记录人：朱有敏		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：



2017-4-5饮品车间组件安装人员未戴安全帽



2017-4-5饮品车间组件安装不在一条水平线上



2017-4-5国际制药车间支架安装



2017-4-5 国际制药车间支架安装

