

# 监 理 日 志

日期：2017 年 05 月 24 日

天气：晴

星期：星期三

气温：20° ~33° c

工程名称：河北以岭药业 1.53384MWp 分布式光伏发电项目工程

|                            |                                                                   |                      |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | 1、上午施工人员进场三人，现场巡视；<br>2、下午施工人员现场施工，国际制药车间组件与组件之间接插线检查，按图施工，接插线紧固； |                      |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 施工单位                                                              | 施工内容及进度              |
|                            | 河北能源                                                              | 1、组件与组件接插线（三人）       |
| 其<br>它<br>事<br>项           |                                                                   |                      |
| 本日现场监理人员                   |                                                                   | 朱有敏                  |
| 记录人：朱有敏                    |                                                                   | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： |



2017-5-24国际制药车间组件接插线



2017-5-24 国际制药车间组件接插线