

监 理 日 志

日期：2017 年 05 月 31 日

天气：晴

星期：星期三

气温：20° ~33° c

工程名称：河北以岭药业 1.53384MWp 分布式光伏发电项目工程

监 理 工 作 情 况	1、现场正常巡查，对施工人员安全检查 2、饮品车间排放四平方电线至逆变器位置检查，发现电缆线摆放凌乱，现场要求施工人员对电缆线摆放整齐并穿上镀锌钢管。按图施工； 3、饮品车间焊接接地检查，焊接尺寸符合焊接长度，符合设计图纸要求；	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	河北能源	1、 饮品车间排放四平方电线（三人） 2、 饮品车间焊接接地（两人）
其 它 事 项		
本日现场监理人员		朱有敏
记录人：朱有敏		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：



2017-5-31饮品车间四平方线摆放



2017-5-31饮品车间四平方线未穿镀锌



2017-5-31饮品车间接地焊接

