

# 监 理 日 志

日期：2017年 06月 1日

天气：晴

星期：星期四

气温：19° ~31° c

工程名称：河北以岭药业 1.53384MWp 分布式光伏发电项目工程

监 理 工 作 情 况	<ol style="list-style-type: none"><li>1、 现场正常巡查，对施工人员安全检查</li><li>2、 制剂车间巡查发现防水保护层部分起鼓，四周脚边掀起，通知施工单位对该楼层防水进行补修；</li><li>3、 饮品车间排放四平方电线至逆变器位置检查，发现电缆线摆放凌乱，部分电缆线未穿镀锌钢管，已通知施工人员立即整改，要求施工单位按图施工；</li><li>4、 饮品车间焊接接地检查，焊接尺寸符合焊接长度，符合设计图纸要求；</li></ol>	
施 工 情 况	施 工 单 位  <b>河 北 能 源</b>	施 工 内 容 及 进 度  <ol style="list-style-type: none"><li>1、 饮品车间排放四平方电线（五人）</li><li>2、 饮品车间焊接接地（两人）</li></ol>
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员		朱有敏
记 录 人：朱有敏		总 监 理 工 程 师/总 监 理 工 程 师 代 表（签 字）：



2017-6-1制剂车间防水层破坏



2017-6-1饮品车间四平方线



2017-6-1饮品车间接地焊接