

监 理 日 志

日期：2017年 06月 18日

天气：晴

星期：星期日

气温：23° ~35° c

工程名称：河北以岭药业 1.53384MWp 分布式光伏发电项目工程

监 理 工 作 情 况	<ol style="list-style-type: none">1、 现场正常巡查，对施工人员安全检查2、 针剂车间支架安装检查，支架安装完成，符合设计图纸要求；3、 针剂车间横梁安装检查，横梁安装上下间距符合设计规范要求；4、 施工人员施工过程中未戴安全帽，已通知施工单位立即对施工人员进行安全教育；	
施 工 情 况	施 工 单 位 河 北 能 源	施 工 内 容 及 进 度 <ol style="list-style-type: none">1、 针剂车间支架安装，横梁安装（三人）
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员		朱有敏
记 录 人：朱有敏		总 监 理 工 程 师/总 监 理 工 程 师 代 表（签 字）：



2017-6-18针剂车间横梁安装未戴安全帽



2017-6-18针剂车间支架安装未戴安全帽