

监 理 日 志

日期: 2017 年 06 月 2 日

天气: 多云

星期: 星期五

气温: 16° ~29° c

工程名称: 河北以岭药业 1.53384MWp 分布式光伏发电项目工程

监 理 工 作 情 况	1、 现场正常巡查, 对施工人员安全检查 2、 饮品车间逆变器吊装, 吊车周围拉起警示带, 施工人员戴好安全帽; 3、 饮品车间逆变器安装检查, 逆变器支架安装牢固, 摆放位置符合设计图纸要求; 4、 饮品车间焊接接地检查, 焊接尺寸符合焊接长度, 符合设计图纸要求;	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	河 北 能 源	1、 饮品车间逆变器安装 (五人) 2、 饮品车间焊接接地 (两人) 3、 饮品车间逆变器吊装 (三人)
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员		朱有敏
记 录 人: 朱有敏		总 监 理 工 程 师 / 总 监 理 工 程 师 代 表 (签 字) :



2017-6-2饮品车间逆变器吊装



2017-6-2 饮品车间逆变器吊装



2017-6-2饮品车间逆变器安装

