

监 理 日 志

日期: 2017 年 06 月 26 日

天气: 晴

星期: 星期一

气温: 24° ~35° c

工程名称: 河北以岭药业 1.53384MWp 分布式光伏发电项目工程

监 理 工 作 情 况	1、 现场正常巡查, 对施工人员安全检查 2、 制剂车间横梁安装检查, 横梁上下尺寸符合设计图纸要求, 全部安 装完成; 3、 制剂车间斜梁安装检查, 斜梁安装符合设计图纸要求, 全部安全 完成; 4、 制剂车间组件安装检查, 组件安装人员未戴安全帽, 已通知施工 人员戴好安全帽施工, 组件安装符合设计图纸要求, 全部安装完成; 5、 制剂车间组件四平方线跨接检查, 四平方线跨接穿镀锌钢管, 符 合设计要求; 6、 制剂车间组件与组件接插线检查, 接插线紧固, 符合图纸要求;	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	河 北 能 源	1、 制剂车间斜梁安装 (四人) 2、 制剂车间横梁安装 (二人) 3、 制剂车间组件安装 (二人)
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员		朱有敏
记 录 人: 朱有敏		总 监 理 工 程 师 / 总 监 理 工 程 师 代 表 (签 字) :







2017-6-26制剂车间组件安装未戴安全帽