

监 理 日 志

日期：2017年 06月 3日

天气：多云

星期：星期六

气温：18° ~26° c

工程名称：河北以岭药业 1.53384MWp 分布式光伏发电项目工程

监 理 工 作 情 况	<ol style="list-style-type: none">1、 现场正常巡查，对施工人员安全检查2、 饮品车间逆变器安装检查，逆变器支架安装牢固，摆放位置符合设计图纸要求；3、 饮品车间汇流箱安装检查，汇流箱安装支架牢固，摆放位置符合设计图纸要求；4、 国际制药车间焊接接地检查，焊接尺寸符合焊接长度，符合设计图纸要求；5、 饮品车间组件跨接检查，组件跨接穿镀锌钢管，符合设计图纸要求；	
施 工 情 况	施 工 单 位 河 北 能 源	施 工 内 容 及 进 度 <ol style="list-style-type: none">1、 饮品车间逆变器安装（五人）2、 国际制药车间焊接接地（两人）3、 饮品车间汇流箱安装（四人）
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员		朱有敏
记 录 人：朱有敏		总 监 理 工 程 师/总 监 理 工 程 师 代 表（签 字）：



2017-6-3饮品车间组件跨接



2017-6-3国际制药车间接地焊接



2017-6-3饮品车间逆变器汇流箱安装