

# 监 理 日 志

日期：2017 年 06 月 4 日

天气：晴

星期：星期日

气温：18° ~35° c

工程名称：河北以岭药业 1.53384MWp 分布式光伏发电项目工程

|                            |                                                                                                                                                                                                                              |                                                       |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | <div>1、现场正常巡查，对施工人员安全检查</div> <div>2、饮品车间逆变器安装检查，逆变器支架安装牢固，摆放位置符合设计图纸要求；</div> <div>3、饮品车间汇流箱安装检查，汇流箱安装支架牢固，摆放位置符合设计图纸要求；；</div> <div>4、饮品车间组件跨接检查，组件跨接穿镀锌钢管，符合设计图纸要求；</div> <div>5、饮品车间桥架安装检查，发现桥架支墩安装不符合设计，通知施工立即整改；</div> |                                                       |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 施 工 单 位                                                                                                                                                                                                                      | 施 工 内 容 及 进 度                                         |
|                            | 河<br>北<br>能<br>源                                                                                                                                                                                                             | <div>1、饮品车间逆变器安装（五人）</div> <div>2、饮品车间汇流箱安装（四人）</div> |
| 其<br>它<br>事<br>项           |                                                                                                                                                                                                                              |                                                       |
| 本 日 现 场 监 理 人 员            |                                                                                                                                                                                                                              | 朱有敏                                                   |
| 记 录 人：朱有敏                  |                                                                                                                                                                                                                              | 总 监 理 工 程 师 / 总 监 理 工 程 师 代 表（签字）：                    |



2017-6-4饮品车间汇流箱安装

