

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 3 月 20 日

天气: 阴

星期: 一

气温:

工程名称: 25MW分布式光伏发电项目

 监
理
工
作
情
况

1. 对1#厂房室内钢结构加固焊接施工以及安全防护进行检查, 现场施工安全措施到位。

2. 对4#厂房屋面支架施工安装施工进行检查, 屋面四周安全警示带, 警示牌设置不到位, 爬梯处无设置安全绳, 要求施工单位进行整改。

 施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

 河南神
华建安

1. 1#厂房室内钢结构加固完成80%;
2. 4#厂房屋面板支架安装完成50%.

 其
它
事
项

本日现场监理人员

记录人:

总监 (总监代表):