

监 理 日 记()

B7

日期: 2017 年 3 月 22 日

星期: 三

天气: 雨

气温: _____

工程名称: 运河驻马店 8MW 分布式光伏发电项目.

监
理
工
作
情
况

1. 对 1# 厂房内钢架加固焊接进行巡视.
要求现场做好安全、防火措施.
2. 对 4# 厂房屋面的支架. 夹具安装进行
检查, 各项措施均到位.

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

运河神
华建设.

1. 1# 厂房内钢结构加固完成 90%.
2. 4# 厂房屋面支架安装完成 100% ;
3. 因雨 2# 厂房屋面未进行施工.

其
它
事
项

无.

本日现场监理人员

张广浩

记录人:

总监 (总监代表):