

监 理 日 记()

日期: 2017年3月29日

天气: 晴

星期: 三

气温: _____

工程名称: 河南驻马店8MW分布式光伏发电项目

 监
理
工
作
情
况

1. 对4#厂房室内钢结构加固进行巡视, 现场施工人员作业规范到位. 4#厂房要求施工人员做好焊接防火措施.

2. 对进场防腐接地扁钢材料进行平行检验.

 施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

河南神

华通

1. 4#厂房室内钢结构加固完成8%;

2. 防腐接地扁钢进场并对其吊钩于厂房层面进行分布.

 其
它
事
项

1. 光伏板生产厂家供货不足, 影响施工进度;

2. 4#厂房钢结构加固因杂物堆放影响施工进度.

本日现场监理人员

张广浩、张市

记录人:

总监 (总监代表):