

监 理 日 记()

日期: 2017 年 3 月 31 日

天气: 多云

星期: 五

气温: _____

工程名称: 河内神电 8MW 炉内式光伏发电项目.

监 理 工 作 情 况	1. 对 1#、3# 厂房屋面施工进行巡视时发现施工现场落示牌、警示带, 对此下发监理通知单要求施工单位进行整改, 现场已整改完成; 2. 对 4# 厂房室内钢结构加固进行巡视, 现场贴地电缆未设安全防护设施, 要求现场管理人员尽快处理.	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
	河内神电建安	1. 1# 厂房屋面防雷接地网焊接完成 8% ; 2. 3# 厂房屋面支具、滑道安装完成 5% ; 3. 4# 厂房室内钢结构加固完成 15% .
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员	张广浩、张权	
记录人:	总监 (总监代表):	