

监 理 日 记()

日期: 2017 年 4 月 1 日

星期: 六

天气: 晴

气温: _____

工程名称: 河南神华8MW分布式光伏发电项目.

监
理
工
作
情
况

1. 对1#、3#厂房屋面施工进行巡视检查, 要求做好安全防护;
2. 对4#厂房室内施工进行巡视检查, 要求施工现场做好安全防护;
3. 对光伏环境检测仪设备料进行开箱检验.

施工内容及进度

承包单位

施
工
情
况河南神
华建设.

1. 1#厂房屋面防雷接地网焊接完成15%;
2. 3#厂房屋面支架、滑道安装完成25%;
3. 4#厂房室内钢结构加固完成20%.

其
它
事
项

无.

本日现场监理人员

张广浩. 张永刚.

总监 (总监代表):

记录人: