

监 理 日 记()

日期: 2017 年 2 月 11 日

星期: 二

天气: 阴

气温: _____

工程名称: 河神马路小游园及林带项目。

监
理
工
作
情
况

1. 对3#房屋屋面进行巡查; 防雨接电焊接施工完成及时对电焊缝及时防腐处理;
2. 对4#房屋钢结构加固施工现场进行巡视检查, 现场施工人员安全带、安全带扣等佩戴规范到位, 防火措施到位。

施
工
情
况

承包单位

河神
华进

施工内容及进度

1. 4#房屋内钢结构加固完成 5%;
2. 3#房屋屋面屋面完成 5%; 防雨接电网电焊接完成 10%。

其
它
事
项

无

本日现场监理人员

张广强、张广

记录人:

总监(总监代表):