

监 理 日 记()

日期: 2017 年 4 月 12 日

天气: 晴

星期: 三

气温: _____

工程名称: 河南驻马店 110kV 变电站技改工程

监 理 工 作 情 况	1. 对3#厂房屋面施工现场进行巡视检查, 发现 作业人员未系安全带、未带规范制帽; 2. 对4#厂房钢结构加固施工班加设安全警示 标志, 现场施工人员安全防护措施到位; 3. 对电镀锌材料架进行验收。	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
	河南神 华建设	1. 4#厂房内钢结构加固完成90%。 2. 3#厂房屋面滑道安装完成75% 防腐接地网焊接完成75%。
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员	张广强、张和	
记录人:	总监(总监代表):	