

监 理 日 记()

日期: 2017 年 4 月 13 日

星期: 四

天气: 晴

气温: _____

工程名称: 河桥神华房屋光伏分布式光伏发电项目.

监
理
工
作
情
况

1. 对4#厂房光伏板组件吊装进行旁站监理;
2. 对4#厂房钢结构加固施工过程进行巡视检查, 现场施工人员安全防护措施到位;
3. 对进场光伏组件材料进行开箱检查验收.

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

河桥神
华建安

1. 4#厂房室内钢结构加固完成93%;
2. 3#厂房屋面滑道安装完成85%, 防雷接地网焊接完成7%, 光伏板开始吊装.
3. 3#厂房屋面光伏板共计: 848块, 已吊装206块.

其
它
事
项

无.

本日现场监理人员: 张和、张广强.

记录人:

总监 (总监代表):