

监 理 日 记()

日期: 2017 年 4 月 16 日

天气: 阴有小雨

星期: 日

气温: _____

工程名称: 河南驻马店 1000MW 炉内式发电项目.

监 理 工 作 情 况	1. 对 2#、3# 厂房屋面施工现场进行巡视检查, 现场施工人员警示牌、警示带规范到位; 2. 对 4# 厂房钢结构加固施工现场进行巡视检查, 现场安全措施规范到位.	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
	河南神 华建设	1. 2# 厂房屋面拉结网焊接完成 5%; 2. 3# 厂房屋面滑道安装完成 10%, 夹具涂抹密封胶完成 85%; 3. 4# 厂房室内钢结构加固完成 97%.
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员	张 宁 浩 . 张 永 .	
记录人:	总监 (总监代表):	