

## 监 理 日 记( )

日期: 2017 年 4 月 18 日

天气: 晴

星期: 二

气温: \_\_\_\_\_

工程名称: 河内神电8MW发电项目.

监 理 工 作 情 况

1. 对2#、3#、4#厂房屋面光伏材料吊装进行总量

监理:

2. 对3#厂房屋面施工环境进行巡视检查, 现场施工人员佩戴牌、安全带规范到位.

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

河内神

1. 2#、3#、4#厂房对其进行木架架吊卷;

华建厦

2. 3#厂房屋面光伏板共计: 8448块, 铝吊架1440块, 累计安装完成2562块, 累计完成总量30%.

其 它 事 项

无.

本日现场监理人员

张广浩. 张和

记录人:

总监 (总监代表):