

监 理 日 记()

日期: 2017 年 4 月 19 日

天气: 晴转阵雨

星期: 三

气温: _____

工程名称: 河南神华神东分公司光伏发电项目.

监 理 工 作 情 况	1. 对3#厂房屋面施工现场进行巡视检查, 现场光伏组件安装不整齐, 已发监理通知单要求整改; 2. 现场施工进度缓慢, 1#、2#、4#屋面防漏接地焊接需加快施工进度, 增派施工人员.	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
	河南神 华神东	1. 3#厂房屋面光伏板共计: 848块, 今日安装755块, 累计安装完成2762块. 累计安装总量33%. 2. 3#厂房屋面表漆涂抹密封胶完成5%.
其 它 事 项	3#厂房屋面光伏组件安装不整齐, 已发监理通知单要求整改.	
本日现场监理人员	张广强, 张权.	
记录人:	总监 (总监代表):	