

监 理 日 记()

日期: 2017 年 4 月 20 日

天气: 多云

星期: 四

气温: _____

工程名称: 河内神华 8MW 分布式光伏发电项目

监
理
工
作
情
况

1. 对 2# 厂房屋面防雷接地网焊接施工情况进行巡视检查, 现场施工人员安全防护措施规范到位;

2. 对 3# 厂房屋面光伏组件施工情况进行巡视检查, 现场组件安装不整齐问题已解决。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

河内神
华建安

1. 2# 厂房屋面防雷接地网焊接完成 20% ;
2. 3# 厂房屋面光伏板共计: 8448 块, 累计安装完成 4257 块, 完成总量 50% .
3. 3# 厂房屋面涂漆密封胶完成 100% .

其
它
事
项

无

本日现场监理人员

张子波, 张作

记录人:

总监 (总监代表):