

监 理 日 记()

日期: 2017 年 4 月 21 日

天气: 多云

星期: 五

气温: _____

工程名称: 通海县马厂镇 8MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 对 2# 厂房屋面防雷接地网焊点接洽工现场进行巡视检查, 现场施工人员安全防护措施规范到位; 2. 对 3# 厂房屋面光伏组件接洽工现场进行巡视检查, 现场施工人员安全防护措施规范到位; 3. 对 1#、2#、3# 厂房屋面光伏材料吊装进行安全旁站监督。	
施 工 情 况	承包单位 通海神 华建安	施工内容及进度 1. 1# 厂房屋面电缆桥架开始吊装; 2. 2# 厂房屋面防雷接地网焊点接洽完成 35%, 电缆桥架进行排布; 3. 3# 厂房屋面光伏板共计: 844 块, 今日吊装 144 块, 累计完成 525 块, 累计完成总量 62%。
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员	张广强、张敏	
记录人:	总监 (总监代表):	