

监 理 日 记()

日期: 2017 年 4 月 23 日

天气: 晴

星期: 四

气温: _____

工程名称: 沂南神华 300MW 炉内化灰炉内化灰发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 对 3# 厂房屋面光伏组件施工环境进行巡视检查, 现场旁站, 旁站带规范到位 ; 2. 对 1# 厂房屋面防雷接地焊接进行巡视检查. 现场到位.	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
	沂南神 华建设	1. 3# 厂房屋面光伏板共计: 8448 块, 今日安装 1440 块, 累计安装完成 7137 块, 累计完成总量 85%.
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员: 张 广 浩 . 张 书		
记录人:		总监 (总监代表):