

监 理 日 记()

日期: 2017 年 11 月 24 日

星期: —

天气: 晴

气温: —

工程名称: 河内神华 800MW 炉内化灰发电项目.

监 理 工 作 情 况	1. 对 1# 厂房屋面施工环境进行巡视检查、现场警示带断裂, 现场已整改; 2. 对 2#、3#、4# 厂房屋面施工环境进行巡视检查, 现场安全防护措施规范到位; 3. 对光伏电站进行安全检查.	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
	河内神 华建设	1. 1# 厂房屋面防雷接地网水平敷设完成 80%, 电气桥架安装完成 60%; 2. 2#、4# 厂房屋面电气桥架安装完成 40%; 3. 3# 厂房屋面电气桥架安装完成 80%.
其 它 事 项	1. 1# 厂房屋面施工环境安全防护措施规范到位.	
本日现场监理人员		张广浩、张松
记录人:		总监 (总监代表):