

监 理 日 记()

日期: 2017 年 4 月 25 日

天气: 阴转阵雨

星期: 二

气温: _____

工程名称: 运河新城 1000 亩分布式光伏发电项目.

监
理
工
作
情
况

1. 对 1# 厂房屋面进行巡视检查时发现防雷接地网有一处焊接处未互好涂刷防腐漆, 现均已整改;

2. 对 2#、3# 厂房屋面施工现况进行巡视检查, 现均符合安全防护措施大见规范到位.

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

运河神

华建

1. 1# 厂房屋面光伏组件共计: 550 块, 今日安装 100 块, 累计安装 120 块, 累计安装完成总量 2%;

2. 2# 厂房屋面彩钢瓦安装完成 60%;

3. 3# 厂房屋面光伏组件共计: 840 块, 今日安装 130 块, 累计安装完成 840 块, 累计安装完成总量 100%.

其
它
事
项

1. 1# 厂房屋面防雷接地网有一处焊接处未互好涂刷防腐漆, 现均已整改.

本日现场监理人员

张广法、张广权

记录人:

总监 (总监代表):