

监 理 日 记()

日期: 2017 年 4 月 28 日

天气: 阴

星期: 五

气温: _____

工程名称: 沂河马陵山抽水蓄能电站发电项目.

监 理 工 作 情 况	1. 对2#、3#、4#厂房箱变基础屋面施工现场进行巡视检查, 现场安全防护措施规范到位; 2. 对1#、2#、3#、4#厂房箱变基础土方开挖施工现场进行旁站记录, 施工现场未设安全警戒线, 现场已整改; 3. 对逆变器支架焊接施工现场进行巡视检查, 现场临时用电及安全防护措施规范到位.	
施 工 情 况	承包单位 沂河神 华建设	施工内容及进度 1. 2#厂房电缆桥架接地线连接完成100%, 光伏组串连接线路敷设完成70%; 2. 3#厂房屋面光伏电缆桥架安装完成100%; 3. 4#厂房屋面光伏电缆桥架安装完成80%, 防雷接地网焊接完成70%; 4. 1#、2#、3#、4#厂房箱变基础土方开挖完成100%; 5. 光伏逆变器支架焊接完成40%.
其 它 事 项	无.	
本日现场监理人员: 张广海、张松.		
记录人:	总监 (总监代表):	