

监 理 日 记()

日期: 2017 年 4 月 29 日

天气: 晴

星期: 六

气温: _____

工程名称: 河桥村光伏电站项目。

监 理 工 作 情 况	1. 对1#、2#、4#厂房屋面光伏现场进行巡视检查, 现场安全防护措施规范到位; 2. 对厂房箱变基础平整度进行现场旁站记录, 现场安全防护措施规范到位; 3. 对逆变器支架焊接进行现场进行巡视检查, 现场临时用电及安全防护措施规范到位。	
施 工 情 况	承包单位 河桥村 建安	施工内容及进度 1. 1#厂房屋面光伏组件串连接线敷设完成100%; 2. 2#厂房屋面电缆桥架安装完成100%; 3. 2#、3#厂房箱变基础平整完成100%; 4. 4#厂房屋面电缆桥架安装完成100%, 防雷接地网焊接完成50%;
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员: 张广浩、张和		
记录人:		总监 (总监代表):