

监 理 日 记()

日期: 2017年4月7日

星期: 五

天气: 多云

气温: _____

工程名称: 河南神华8MW炉内气化发电项目.

监
理
工
作
情
况

1. 对3#厂房夹套安装施工现场进行巡视检查, 现场安全措施落实到位;
2. 对4#厂房钢结构加固施工现场进行检查, 现场二氧化碳气瓶未固定, 现场已整改.

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

河南神
华建设

1. 3#厂房屋面夹套安装完成100%, 滑道安装完成20%, 防腐接地网焊接完成10%;
2. 4#厂房室内钢结构加固完成50%.

其
它
事
项

无.

本日现场监理人员

张广洪 张松

记录人:

总监(总监代表):