

监 理 日 记()

日期: 2017 年 5 月 10 日

天气: 阴

星期: 三

气温: _____

工程名称: 河内神华发电有限公司 4#厂房屋面光伏组件吊装工程

监 理 工 作 情 况	1. 对 4#厂房屋面光伏组件吊装进行旁站监理, 现场安全防护措施规范到位; 2. 对 4#厂房屋面组件吊装施工, 现场进行巡视检查, 现场安全防护措施规范到位; 3. 对厂房箱变基础墙体砌筑现场进行巡视检查, 现场安全防护措施规范到位。	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
	河内神 华发电	1. 4#厂房屋面光伏组件 585 块, 今日吊装 1410 块, 累计吊装完成 4210 块, 累计吊装完成总量 72% ; 2. 厂房箱变基础墙体砌筑完成 80% ; 3. 4#厂房箱变基础构造柱模板制作完成。
其 它 事 项	无。	
本日现场监理人员	张广江、张东	
记录人:	总监 (总监代表):	