

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 5 月 1 日

星期: 四

工程名称: 河有神3号300MW分布式发电项目.

天气: 阴转雨

气温:

监 理 工 作 情 况	1. 对4#厂房屋面组件安装施工项目进行巡视检查, 现屋面安全防护措施规范到位; 2. 对厂房箱变基础施工项目进行巡视检查, 现安全防护措施规范到位.	
施 工 情 况	承包单位 河有神 华建厦	施工内容及进度 1. 4#厂房屋面光伏组件共计 5852 块, 今日吊装 1380 块, 累计安装完成 5590 块, 累计安装完成总量 95%, 光伏组件 2. 厂房箱变基础墙体砌筑完成 100%; 3. 3#、4#厂房箱变基础构造柱模板制作完成.
其 它 事 项	无.	
本日现场监理人员: 张广法、张松		
记录人:		总监 (总监代表):