

监 理 日 记()

日期: 2017 年 5 月 13 日

天气: 晴

星期: 二

气温: _____

工程名称: 河内神东 3# 厂房屋面光伏发电项目

监
理
工
作
情
况

1. 对 1#、3# 厂房屋面组件安装施工现场进行巡视检查, 现场安全防护措施规范到位;
2. 对逆变器支架焊接施工现场进行巡视检查, 临时用电不规范, 施工人员未佩戴安全帽, 现场已整改.

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

河内神

牛建

1. 1# 厂房屋面逆变器安装完成 100%, 电缆桥架安装完成 100%;
2. 3# 厂房屋面逆变器支架安装完成 50%;
3. 厂区北门开关站基础开挖.

其
它
事
项

1. 光伏组件厂家供货不及时, 已催促尽快发货;
2. 近期项目部领导进行环境检查, 混凝土搅拌站未营业, 箱变基础及开关站基础未进行施工.

本日现场监理人员

张平江

孙永

记录人:

总监 (总监代表):