

监 理 日 记()

日期: 2017年5月15日

星期: 一

天气: 阴转多云

气温: _____

工程名称: 沂南经济开发区110kV变电站工程.

监 理 工 作 情 况	1. 对3#厂房屋面逆变器支架安装施工班组进行巡视检查, 现场安全防护措施规范到位; 2. 对厂区内门变电站基础土方开挖施工班组进行巡视检查, 现场安全防护措施规范到位; 3. 对4#厂房屋面光伏组件进行排查.	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
	沂南中 华建设	1. 3#厂房屋面逆变器支架安装完成100%, 组串连接线布线完成100%; 2. 厂区内门变电站基础土方开挖完成100%.
其 它 事 项	1. 光伏组件厂家供货不及时, 已催促尽快发货.	
本日现场监理人员	张广浩. 张权.	
记录人:	总监(总监代表):	