

监 理 日 记()

日期: 2017 年 5 月 16 日

天气: 晴

星期: 二

气温: _____

工程名称: 河南驻马店市汝南经济开发区光伏发电项目.

监
理
工
作
情
况

1. 对1#、3#、4#厂房屋面光伏现场进行巡视检查, 现场安全防护措施规范到位;
2. 对厂区柜门开关站基础打夯施工现场进行巡视检查, 现场安全防护措施规范到位;
3. 对3#、4#厂房箱变基础浇筑模板混凝土浇筑进行旁站监理.

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

河南神

华建

1. 1#、3#厂房屋面逆变器出线电缆接线完成80%;
2. 4#厂房屋面逆变器支架安装完成50%, 光伏线穿管完成70%;
3. 3#、4#厂房箱变基础浇筑模板混凝土浇筑完成100%;
4. 厂区柜门开关站基础浇筑完成.

其
它
事
项

无

本日现场监理人员

张广海、张永

记录人:

总监 (总监代表):