

监 理 日 记()

日期: 2017 年 5 月 17 日

星期: 三

天气: 晴

气温: _____

工程名称: 河南驻马店 8MW 分布式发电项目.

监
理
工
作
情
况

1. 对 4# 厂房屋面电缆敷设施工现场进行巡视检查, 现场安全防护措施规范到位;

2. 对 4# 厂房屋面有色差组件进行排查.

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

河南神
华建字

1. 4# 厂房屋面光伏线穿管绑扎完成 60%, 逆变器出线电缆敷设完成 100%.

2. 3#、4# 厂房箱变基础批灰进行养护.

其
它
事
项

1. 驻马店本市环境检查混凝土搅拌站未
营业, 计划今晚进行基础整层商品混凝土浇筑.

本日现场监理人员

张 权

张 广 浩
总监 (总监代表):

记录人: