

监 理 日 记()

日期: 2017年5月19日

星期: 五

工程名称: 河南神火铝业有限公司发电项目。

天气: 多云转阵雨

气温: _____

监
理
工
作
情
况

1. 对2#、3#、4#厂房屋面逆变器施工现场进行巡视检查, 现场安全防护措施到位;

2. 对厂区北门开关站条形基础开始砌筑的施工现场进行旁站监理。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

河南神

火建设

1. 2#厂房屋面逆变器及架安装完成6%;

2. 3#厂房屋面逆变器出现电缆接线完成100%;

3. 4#厂房屋面逆变器安装完成100%;

4. 厂区北门开关站条形基础开始砌筑。

其
它
事
项

无。

本日现场监理人员

张广浩. 张权.

记录人:

总监 (总监代表):