

监 理 日 记()

日期: 2017 年 5 月 22 日

星期: 一

天气: 晴

气温:

工程名称: 沂南光伏电站二期光伏发电项目.

监 理 工 作 情 况	1. 对4#厂房屋面组件吊装施工现场进行巡视检查, 现场安全防护措施规范到位; 2. 对厂区内门开关站化园架绑筋、支模施工现场进行旁站监理.	
施 工 情 况	承包单位 沂南神 华建安	施工内容及进度 1. 3#、4#厂房箱变基础土方回填完成; 2. 4#厂房屋面光伏组件共计5852块, 今日吊装100块, 累计吊装完成5852块, 累计吊装完成率100%; 3. 厂区内门开关站化园架绑筋、支模.
其 它 事 项	无.	
本日现场监理人员: 张丁强 张市.		
记录人:		总监 (总监代表):