

监 理 日 记()

日期: 2017 年 5 月 24 日

天气: 晴

星期: 二

气温: _____

工程名称: 河南驻马店 300MW 分布式发电项目.

监
理
工
作
情
况

1. 对2#厂房组件安装施工现状进行巡视检查, 现有安全防护措施规范到位;
2. 对厂房箱变电缆敷设施工现状进行巡视检查, 现有施工人员未佩戴安全帽, 已下监理通知单进行整改;
3. 对厂区北门开关站基础梁高混凝土浇筑施工现状进行旁站监理.

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

河南神
华建安

1. 2#厂房屋面光伏组件共计 8448 块, 今日安装 1091 块, 累计安装完成 1091 块, 累计安装完成总量 13%;
2. 厂房箱变连接主电缆敷设完成 100%;
3. 厂区北门开关站基础梁、电缆沟基层高混凝土浇筑.

其
它
事
项

无

本日现场监理人员

张广法. 张永

记录人:

总监 (总监代表):