

监 理 日 记()

日期: 2017年 5月 25日

星期: 四

天气: 晴

气温: _____

工程名称: 河南驻马店市经济开发区发电项目.

监
理
工
作
情
况

1. 对2#、3#厂房屋面通讯电缆布线施工现场进行巡
视检查, 现场安全防护措施规范到位;

2. 对厂区北门开关站电缆沟砌筑施工现场
进行旁站监理.

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

河南神
华

1. 2#、3#厂房屋面通讯电缆完成100%;
2. 厂区北门电缆沟砌筑完成30%.

其
它
事
项

1. 开关站施工现场无专业技术人员指导已严重逾期,
现已跟不上施工进度计划.

本日现场监理人员

张广浩 张权

记录人:

总监(总监代表):