

监 理 日 记()

日期: 2017年5月26日

星期: 五

工程名称: 河南驻马店800kV变电站项目

天气: 晴

气温:

监 理 工 作 情 况	1. 对1#、2#、3#厂房屋面施工现场进行巡视检查, 现场安全防护措施规范到位; 2. 对厂内水门开关站电缆沟砌筑施工现场进行旁站监理。	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
	河南神华建设	1. 2#厂房通用电缆接线完成100%; 2. 1#、3#厂房屋面进行母线连接线排布线; 3. 厂内水门开关站电缆沟砌筑完成70%。
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员		
记录人:		
总监 (总监代表):		