

## 监 理 日 记( )

日期: 2017 年 5 月 4 日

星期: 四

天气: 晴

气温: \_\_\_\_\_

工程名称: 沂南卧龙山 800kW 分布式光伏发电项目.

监  
理  
工  
作  
情  
况

1. 对 1# 厂房光伏组件吊装进行旁站监理, 现场落实安全防护措施规范到位;
2. 对 4# 厂房屋面接地线焊接施工现场进行巡视检查, 现场安全防护措施规范到位;
3. 对进场材料光伏组件进行开箱检验.

承包单位

施工内容及进度

施  
工  
情  
况沂南神  
华发电

1. 1# 厂房屋面光伏组件共计 5852 块, 今日吊装 130 块, 累计安装完成 3149 块, 累计安装完成率达 54%;
2. 4# 厂房屋面防雷接地线焊接完成 0%;
3. 逆变器与汇流箱支架焊接完成 5%.

其  
它  
事  
项

1. 1# 厂房施工期间施工人员在现场作业时对其使用安全带, 安全意识.

本日现场监理人员

记录人:

总监 (总监代表):