

监 理 日 记()

日期: 2017 年 5 月 15 日

星期: 五

工程名称: 河桥神华 8mw 分布式发电项目.

天气: 多云

气温: _____

监 理 工 作 情 况	1. 对1#厂房屋面光伏组件吊装进行旁站监理, 现安全防护措施规范到位, 对厂房屋面色差较大的光伏组件进行排查并做记录; 2. 对4#厂房屋面施工现场进行巡视检查, 现安全防护措施规范到位; 3. 对厂房箱变基础垫层混凝土浇筑进行旁站并做记录.	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
	河桥神 华建	1. 1#厂房屋面光伏组件共计5排块, 今吊装1440块, 共计安装完成45排块, 累计安装完成总量78% ; 2. 4#厂房屋面防雷接地网焊接完成90% ; 3. 逆变器与汇流箱支架焊接完成70% ; 4. 厂房箱变基础进行混凝土浇筑完成100% .
其 它 事 项	1. 1#厂房屋面出现色差较大的光伏组件.	
本日现场监理人员 张广浩 . 张机		
记录人:		总监 (总监代表):