

监 理 日 记()

日期: 2017 年 5 月 6 日

星期: 六

天气: 多云

气温: _____

工程名称: 河南驻马店 800kV 变电站工程

监 理 工 作 情 况	1. 对4#厂房屋面光伏组件吊装进行旁站监理,现场安全防护措施规范到位; 2. 对4#厂房屋面光伏组件吊装施工现场进行巡视检查,现场安全防护措施规范到位; 3. 对厂房箱变基础墙体砌筑现场进行巡视检查,施工人员未佩戴安全帽,现场已整改.		
施 工 情 况	承包单位 河南神华建设	施工内容及进度 1. 4#厂房屋面光伏组件共计580块,今日吊装1440块,累计吊装1440块,累计吊装完成总量25%; 2. 4#厂房屋面预留接地网焊接完成100%; 3. 厂房箱变基础墙体开始砌筑.	
其 它 事 项	1. 厂房箱变基础墙体砌筑现场施工人员未佩戴安全帽.		
本日现场监理人员		张广浩. 张永权.	
记录人:		总监 (总监代表):	