

监 理 日 记()

日期: 2017 年 5 月 7 日

天气: 多云

星期: 日

气温: _____

工程名称: 河有神电站 8MW 分布式发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 对1#厂房屋面光伏组件吊装进行旁站监理, 现场安全防护措施规范到位; 2. 对1#厂房屋面组件安装施工现场进行巡视检查, 现场被踩踏与漏水组件进行拆除更换; 3. 对厂房箱变基础墙体砌筑现场进行巡视检查, 现场安全防护措施规范到位。	
施 工 情 况	承包单位 河有神 华建安	施工内容及进度 1. 1#厂房屋面光伏组件共计5852块, 今日吊装1263块, 累计安装完成5852块, 累计安装完成总量100%; 2. 4#厂房箱变基础墙体砌筑完成100%, 3#厂房箱变基础墙体砌筑完成50%。
其 它 事 项		
本日现场监理人员	张江洪 张江	
记录人:	总监 (总监代表):	